

# 安全パトロール点検表

実施日： 平成29年8月18日 (金)

実施者	畠石社長、生鷹

現場名称	JVCケンウッド八王子事業所内部試験室空調・換気設備工事	現場担当者	佐々木所長
工事範囲	(空調) 衛生：冷凍：その他 ( )	工期	平成29年 7月 ~ 9月
請負携帯	元請：(下請)：JV(S・P)	請負金	千円 出来高 40 %

本日の作業内容	協力業者名	人員	作業内容
	霧島設備		
	新富士空調		

項目	No	主な点検事項	評価	指示・指摘事項
整頓 整	1	事務所・作業員事務所環境(消火器等)	○	
	2	加工場・作業場・周辺環境	○	
	3	加工場・作業場の照明、換気状況	○	
	4	資材・廃材等の状況	○	
安全・ 衛生管理	1	グリーンファイルの記入状況	○	
	2	保険加入状況	○	
	3	新規入場者教育の実施状況	○	
	4	朝礼・体操の実施状況	○	
	5	KY活動、KY活動表の管理状況	○	
	6	作業前の安全点検は行っているか	○	
	7	有資格作業の適正配置状況	○	
	8	高齢者、少年者の手液性配置状況	--	
	9	作業打合せ、指示事項状況	○	
	10	緊急連絡先、救急箱の設置状況	○	
墜落・ 転落	1	安全帯の着用、使用状況	○	
	2	脚立作業の使用、表示状況	--	
	3	立ち馬作業の使用、表示状況	○	
	4	高所作業車の使用、点検表、表示状況	○	
	5	足場の設置、点検、使用、表示状況	--	
	6	足場の昇降設備の設置状況	--	
	7	足場上に資材、工具等の放置等の状況	○	
	8	高所作業台の設置、表示状況	--	
	9	高所作業台の転落防止対策	--	
	10	梯子作業の使用、設置状況	--	
	11	開口部等の手摺り、囲い、蓋等の養生	--	
	12	1.5m以上の昇降設備設置状況	--	

項目	No	主な点検事項	評価	指示・指摘事項
火災・ 爆発	1	溶接作業の有無(ガス・アーク)	○	
	2	消火設備の設置状況	○	
	3	ボンベの転倒防止措置の状況	○	
	4	ボンベの空充表示の状況	×	空充表示を行うこと
	5	溶接機のホルダー、ケーブルの損傷	--	
	6	溶接機のアース設置状況	--	
	7	作業周辺の養生	○	
	8	回転工具(サンダー等)の使用状況	○	
	9	危険物の管理状況	--	
電気・ 機械	1	持込み道具の届出、点検整備記録	○	
	2	使用電気設備(仮設・本設)	○	
	3	漏電遮断器付のコンセント等の使用状況	--	仮設分電盤設置
	4	作業照明は十分か	○	一部増設力所検討中
	5	電気コードの使用状況	○	
	6	仮設分電案内の行先表示の状況	○	
	7	2芯の延長コード等を使用していないか	--	
	8	地場配線状況	○	仮設盤が遠方にある為、一部配線あり
一般事項	1	服装、保護具は適切か	○	
	2	第三者災害の対策は行っているか	○	
	3	作業場所、ELV内の養生は行っているか	--	
	4	注意、警戒、法事は行っているか	○	
	5	喫煙所の設置、整理状況	○	
	6	仮設トイレの設置、整理状況	○	

パトロール実施者からの巡回所見

- 現場、休憩所も非常に片付けが行き届いており、きれいな現場です。これを維持するように努めてください。
- 仕上げ等の工事が始まった際、照明不足の懸念があります。仮設照明の増設を考えてください。  
→対応済み(ナカノフドウ建設対応)
- 追加工事のリストアップをお願いします。

現場担当者からのコメント

- 実験機器の配置がいまだに未決定なので、早急に対応します。

社長コメント

- 熱中症対策を万全に行ってください。

評価基準 良：○、要是正：×、一部是正：△、該当なし：--